



# COMUNE DI RIETI

## SETTORE V - Nuove Reti

Determinazione n. 2283 del 26/09/2022

**OGGETTO: MINISTERO DEGLI INTERNI \_ CIRCOLARE 6/2022 \_ ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DELLA RETE VIARIA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI.**  
**CUP: F17H22000980001**  
**CIG: 92599608B9**  
**Approvazione stato finale dei lavori e ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.**

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- il 14.01.2022 è stato firmato dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali il decreto del Ministero dell'interno recante "Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano";
- relativamente all'anno 2022 è stato assegnato un contributo di € 125.000,00 a ogni comune con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti, mentre per l'anno 2023 è stato assegnato un contributo pari alla metà dello stesso assegnato per il 2022;
- con nota prot. 0009834 del 20.01.2022, assunta al prot. gen del Comune di Rieti in data 21.01.2022 con il n. 3585, si ricordava che gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30.07.2022 per l'anno 2022 ed entro il 30.07.2023 per l'anno 2023;
- con deliberazione di G. C. n. 80 del 18.05.2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "Ministero degli Interni \_ Circolare 6/2022 \_ Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DELLA RETE VIARIA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI", dell'importo complessivo di € 125.000,00 di cui € 99.092,99 per lavori ed € 25.907,01 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

Lavori	€ 97.722,29
Costi per la sicurezza	€ 1.370,70
<b>Importo complessivo dei lavori</b>	<b>€ 99.092,99</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione**

Oneri fiscali IVA al 22%	€ 21.800,46
Incentivo	€ 1.981,86
Imprevisti compresa Iva al 22%	€ 2.124,69
Totale somme a disposizione	€ 25.907,01
	<b>€ 125.000,00</b>

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO**

- con determinazione dirigenziale n. 1743 del 15.07.2022 si è stabilito che l'affidamento dell'appalto dei lavori sarà effettuato a trattativa diretta, ai sensi del l'art. 2 lettera a) del D. Legge n. 76/2020 modificato ed integrato con l'art. 51 del D. Legge n. 77/2021;
- per il giorno 19.07.2022, tramite il portale Albo Fornitori del Comune di Rieti, è stata invitata la ditta Sabina Conglomerati Srl, con sede a Poggio Catino (RI) via provinciale Finocchieto, partita iva 00555050574 a formulare la propria offerta mediante ribasso percentuale sull'importo di € 97.722,29 oltre € 1.370,70 per oneri della sicurezza (ID 684);
- in data 19.07.2022 la predetta impresa ha trasmesso un'offerta del 12,81% che può ritenersi congrua;
- con determinazione dirigenziale n. 1771 del 20.07.2022 i lavori sono stati affidati alla ditta Sabina Conglomerati Srl, per un importo complessivo di € 86.574,76, di cui € 85.204,06 al netto del ribasso offerto del 12,81%, € 1.370,70 per costi della sicurezza, oltre € 19.046,45 per iva al 22%;
- con medesima determinazione inoltre è stata impegnata a favore della suddetta impresa la somma complessiva di € 105.621,21 al capitolo 3027/2 impegno 1193/2022;
- a seguito del citato affidamento il nuovo quadro economico dell'intervento era il seguente:

A Importo lavori affidati alla Sabina Conglomerati Srl	€ 86.574,46
B Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA al 22%	€ 19.046,45
Imprevisti compresa IVA	€ 2.124,69
Incentivo	€ 1.981,86
Economie	€ 15.272,24
Totale somme a disposizione	€ 38.425,24
<b>Importo complessivo dell'intervento</b>	<b>€ 125.000,00</b>

- con determinazione dirigenziale n. 1994 del 12.08.2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c1, la perizia di variante in corso d'opera dei lavori in oggetto dell'importo

complessivo di € 125.000,00 di cui € 100.627,34 per lavori netti comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 24.372,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, suddiviso come segue:

	<i>Q. E. a seguito dell'affidament o</i>	<i>Q. E. di variante</i>
<b>Lavori al netto del ribasso 12.81% compr. oneri sic.</b>	<b>€ 86.574,46</b>	<b>€ 100.627,34</b>
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 22% sui lavori	€ 19.046,39	€ 22.138,01
Imprevisti compresa IVA	€ 2.124,69	
Incentivo	€ 1.981,86	€. 2.234,65
Economie da ribasso d'asta	€ 15.272,24	
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 38.425,24</b>	<b>€ 24.372,66</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 125.000,00</b>	<b>€ 125.000,00</b>

- con medesima determinazione dirigenziale è stata impegnata l'ulteriore somma di € 17.144,52 compresa iva al 22% a favore dell'impresa Sabina Conglomerati Srl, al capitolo 3027/2, impegno 1347/2022;
- i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 30.08.2022;

Visti:

- lo stato finale dei lavori a tutto il 30.08.2022, redatto dalla Direzione dei lavori, che riporta le seguenti annotazioni:

Importo netto dei lavori eseguiti compr.vo degli oneri per la sicurezza	€ 100.627,34
a detrarre il primo certificato di pagamento	<u>€ 100.129,70</u>
Restano	€ 497,64

- il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori in data 05.09.2022 con il quale si certifica la regolare esecuzione dei lavori in oggetto da parte dell'impresa appaltatrice;

#### DETERMINA

1. di approvare lo stato finale dei lavori a tutto il 30.08.2022;
2. di dichiarare ammissibile il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 234, c. 2, del DPR 207/2010, relativo a lavori di cui all'intervento denominato "Ministero degli Interni \_ Circolare 6/2022 \_ Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DELLA

RETE VIARIA DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI”,dando atto che dal predetto certificato risulta che:

- l'importo dei lavori eseguiti ammonta a netti € 100.627,34, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- durante il corso dei lavori è stato corrisposti il seguente acconto:

primo certificato di pagamento	€ 100.129,70
--------------------------------	--------------

- residua, a favore dell'impresa Sabina Conglomerati Srl un importo di € 497,64 oltre I.V.A. al 22%;
  - l'appaltatore non ha formulato riserve;
3. di dare atto altresì che il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D.Lgs 163/2006 ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo e cioè il 05.09.2024, il certificato dovrà intendersi approvato, ancorché l'atto di formale approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla suddetta data;
  4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sulla sezione Trasparenza nel sito del Comune di Rieti.

**Il Dirigente del Settore**

**Ing. Luciano Di Mario**





Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Rieti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal al .

lì 27/09/2022

E' Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.